

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)

Громовское сельское поселение Приозерского района

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неисполненные остатки межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт (отсыпка, профелирование) внутри поселковой грунтовой дороги, ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения. Приобретение фонарей уличного освещения Устройство подстилающего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по ул.Б.Озерная пос.Громово															
Ремонт (отсыпка, профелирование) внутри поселковой грунтовой дороги	0,24 км.	0,24 км.	261849,98	200279,98	50070,00	11500	261849,98	200279,98	50070,00	11500,00	0	0	0	0	0
Ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения	52 шт.	52 шт.	237013,50	189600,00	47400,00	13500	237013,50	189600,00	47400,00	13500,00	0	0	0	0	0
Приобретение фонарей уличного освещения	15 шт.	15 шт.	79861,83	63899,07	15962,76	0	79861,83	63899,07	15962,76	0	79861,83	63899,07	15962,76	0	0

Устройств о подстила ющего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по ул.Б.Озер ная пос.Громо во	0,12 км	0,12 км	98304,62	78643,7	19660,92	0	98304,62	78643,7	19660,92	0	0	0	0	0	0
Благоустройство центральной площади, памятника герою ВОВ, придомовой территории жилых домов по ул.Центральной															
Благоустр ойство центральной площади, памятника герою ВОВ	3,5 м.кв.. покраска 48 бордюров. 10 полусфер 108,7м.кв. 250 шт. плитка	3,5 м.кв.. 48шт. 10 шт. 108,7м.кв 250 шт. .													
			326156,14	249804,00	62451,14	13901	326156,14	249804	62451,14	13901,00	0	0	0	0	0
Благоустр ойство придомов ой территори и жилых домов по ул.Центра льной	329 м.пог.ошту катуриван ие	329 м.пог.													
			453315,56	359373,25	89843,31	4099	453315,56	359373,25	89843,31	4099,00	0	0	0	0	0
Итого			1469988,1	1141600	285388,13	43000	1469988,1	1141600	285388,13	43000	79861,83	63899,07	15962,76	0	0

Глава администрации поселения _____ Кутузов А.П.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ Вострейкина Т.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Михеев А.А. 8-921-565-05-15

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования Громовское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области по достижению целевых показателей
результативности
использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Реализация мероприятий муниципальной программы				
	Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги, ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения.			
1.	Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги.			
1.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 18.07.
1.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.08.
1.3.	Выполнение работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 08.09.
1.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.09.
2.	Ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения			
2.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 02.06.
2.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 16.06.
2.3.	Выполнение работ по Ремонту (замене) опор и фонарей уличного освещения	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 16.06.
2.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (замене) опор и фонарей уличного освещения	Согласно заключенного муниципального	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 16.06.

		контракта		
3.	Благоустройство центральной площади, памятника герою ВОВ, придомовой территории жилых домов по ул.Центральной			
3.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.07.
3.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	июнь-июль 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 28.07.
3.3.	Выполнение работ по Благоустройству центральной площади, памятнику герою ВОВ	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 11.09.
3.4.	Прием выполненных работ по Благоустройству центральной площади, памятнику герою ВОВ	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 28.09.
4.	Благоустройство придомовой территории жилых домов по ул.Центральной			
4.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 18.07.
4.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.08.
4.3.	Выполнение работ по Благоустройству придомовой территории жилых домов по ул.Центральной	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 23.08.
4.4.	Прием выполненных работ по Благоустройству придомовой территории жилых домов по ул.Центральной	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 23.08.
5.	Устройство подстилающего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по ул.Б.Озерная пос.Громово			
5.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	август 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 18.07.
5.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	август 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.08.
5.3.	Выполнение работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 08.09.
5.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.09.

	дороги.			
6.	Приобретение фонарей уличного освещения			
6.1.	Анализ рынка, сбор коммерческих предложений	сентябрь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 05.10.
6.2.	Приобретение фонарей уличного освещения	октябрь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 18.10
II. Контроль за реализацией муниципальной программы				
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:			
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Согласно заключенных муниципальных контрактов, договоров	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено согласно заключенных МК, договоров
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено по состоянию на 01.01.2016г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Откорректировано 03.10.2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Программы выполнены в полном объеме

Глава администрации поселения

/А.П.Кутузов/