

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

Громовское сельское поселение Приозерского района

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Устройство асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4	962 м.кв.	962 м.кв.	2042427,36	1000000	1012427,36	30000	2042427,36	100000,00	1012427,36	30000,00	0	0	0	0	0
Ремонт внутрипоселковых грунтовых дорог п. Громово	1470 м.кв.	1470 м.кв.	786743,83	87000	676743,83	23000	786743,83	87000,00	676743,83	23000,00	0	0	0	0	0
Итого	2432	2432	2829171,19	1087000	1689171,19	53000	2829171,19	1087000,00	1689171,19	53000,00	0	0	0	0	0

Глава администрации поселения _____ Кутузов А.П.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ Вострейкина Т.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Князева А.Н. 8(81379) 99-466
<http://www.admingromovo.ru>

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

_____ Л.В. Бурак
(подпись) (фамилия, инициалы)

**Ежеквартальный отчет
Администрации Громовского сельского поселения Приозерского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
Г . Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 год»					
1. Устройство асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4.					
1.1	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2017г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Утверждение сметной стоимости	Положительное заключение экспертизы №78-2-1-2-0842-17 от 27.02.2017г.
1.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	май-июнь 2017г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 07/2017 от 21.07.2017г.
1.3.	Выполнение работ по устройству асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. Улучшение транспортной инфраструктуры.	Работы по устройству асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4 выполнены
1.4	Прием выполненных работ по устройству асфальтового покрытия и автомобильной	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация Громовское сельское поселение	Подписание актов выполненных работ. Акт	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от

	стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4.		Приозерского муниципального района	приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	04.09.2017г.
2. Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог п. Громово.					
2.1	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2017г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Утверждение сметной стоимости	Задержка в связи с проверкой проектно-сметной документации, которая утверждена 15.06.2017г.
2.2	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	май-июнь 2017г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 04/2017 от 21.07.2017г.
2.3	Выполнение работ по ремонту внутри поселковых грунтовых дорог п.Громово.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. Улучшение транспортной инфраструктуры.	Работы по ремонту внутри поселковых грунтовых дорог п.Громово выполнены
2.4	Прием выполненных работ по ремонту внутри поселковых грунтовых дорог п.Громово.	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Подписание актов выполненных работ. Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 24.08.2017г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 год»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района		

2.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен отчет по состоянию на 01.01.2018г.
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Дополнительное соглашение №1 от 14.06.2017г.

Глава администрации поселения

/А.П.Кутузов/