

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

Громовское сельское поселение Приозерского района

Наименование проекта	Плановые показатели и результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неисполненные обязательства бюджета (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт (отсыпка, профелирование) внутри поселковой грунтовой дороги, ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения. Приобретение фонарей уличного освещения Устройство подстилающего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по ул.Б.Озерная пос.Громово															
Ремонт (отсыпка, профелирование) внутри поселковой грунтовой дороги	0,24 км.	0,24 км.	98304,62	78643,7	19660,92	11500,00	98304,62	78643,7	19660,92	11500,00	98304,62	78643,7	19660,92	11500,00	0
Ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения	52 шт.	52 шт.	250349,98	200279,98	50070	13500,00	250349,98	200279,98	50070	13500,00	0	0	0	0	0
Приобретение фонарей уличного освещения	15 шт.	15 шт.	237000	189600	47400	0	237000	189600	47400	0	0	0	0	0	63899,07

Устройств о подстила ющего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по ул.Б.Озер ная пос.Громо во	0,12 км	0,12 км	79861,83	63899,07	15962,76		79861,83	63899,07	15962,76		0	0	0	0	0
Благоустройство центральной площади, памятника герою ВОВ, придомовой территории жилых домов по ул.Центральной															
Благоустр ойство центральной площади, памятника герою ВОВ, придомов ой территори и жилых домов по ул.Центра льной	3,5 м.кв.. покраска 48 бордюров. 10 полусфер	3,5 м.кв.. 48шт. 10 шт.	312255,14	249804	62451,14	13901,00	312255,14	249804	62451,14	13901,00	0	0	0	0	0
	108,7м.кв. 250 шт. плитка	108,7м.кв 250 шт. .													
Благоустр ойство придомов ой территори и жилых домов по ул.Центра льной	329 м.пог.ошту катуриван ие	0 м.пог.	449216,56	359373,25	89843,31	4099,00	449216,56	359373,25	89843,31	4099,00	0	0	0	0	0
Итого			1469988,1	1141600	285388,13	43000	512349,98	389879,98	97470	43000	98304,62	78643,7	19660,92	11,5	0

Глава администрации поселения _____ Кутузов А.П.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Руководитель финансового органа _____ Вострейкина Т.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Михеев А.А. 8-921-565-05-15

**План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования Громовское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области по достижению целевых показателей
результативности
использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Реализация мероприятий муниципальной программы				
	Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги, ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения.			
1.	Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги.			
1.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 18.07.
1.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.08.
1.3.	Выполнение работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 08.09.
1.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.09. Документы в оплате
2.	Ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения			
2.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 02.06.
2.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 16.06.
2.3.	Выполнение работ по Ремонту (замене) опор и фонарей уличного освещения	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 16.06.
2.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (замене) опор и фонарей уличного освещения	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 16.06.

		контракта		
3.	Благоустройство центральной площади, памятника герою ВОВ, придомовой территории жилых домов по ул.Центральной			
3.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.07.
3.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	июнь-июль 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 28.07.
3.3.	Выполнение работ по Благоустройству центральной площади, памятнику герою ВОВ	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 11.09. Устраняются замечания
3.4.	Прием выполненных работ по Благоустройству центральной площади, памятнику герою ВОВ	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Подписание актов выполненных работ
4.	Благоустройство придомовой территории жилых домов по ул.Центральной			
4.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 18.07.
4.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.08.
4.3.	Выполнение работ по Благоустройству придомовой территории жилых домов по ул.Центральной	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 23.08.
4.4.	Прием выполненных работ по Благоустройству придомовой территории жилых домов по ул.Центральной	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 23.08. Документы в оплате
5.	Устройство подстилающего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по ул.Б.Озерная пос.Громово			
5.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	август 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 18.07.
5.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	август 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.08.
5.3.	Выполнение работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Выполнено 08.09.
5.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнено 08.09. Документы в оплате

	дороги.			
6.	Приобретение фонарей уличного освещения			
6.1.	Анализ рынка, сбор коммерческих предложений	сентябрь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	До 05.10.
6.2.	Приобретение фонарей уличного освещения	октябрь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	До 30.10.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы				
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:			
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Согласно заключенных муниципальных контрактов, договоров	администрация МО Громовское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным	администрация МО Громовское сельское поселение	Соблюдение сроков отчетности
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	до 30.10.2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнение программы в полном объеме

Глава администрации поселения

/А.П.Кутузов/